THACO	**BÁO CÁO NGÀY** **DAILY REPORT** Tuyến Metro số 2 – Gói thầu M2.1 Tham Lương – Bến Thành | HCMC Metro Line 2 – Package M2.1	CREC

Mã tài liệu | Doc. code	**HCM2_1-23_CS-MAUR_TCJV-CPZZ-ST01-CWS-RP-041-S3-C01_BCN**		
Vị trí | Location	ST01 – Ga Bến Thành (ST01)	**Số BCN** | Report no.	041
Ngày | Date	11/11/2026	**Ca** | Shift	Cả ngày (2 ca)
Phiên bản mẫu | Template	template_DRP_ST01_20261101		

I. THÔNG TIN CHUNG & THỜI TIẾT | GENERAL & WEATHER

Sáng | AM	**Chiều** | PM	**Nhiệt độ max** | Max temp	**Giờ mất do thời tiết** | Hrs lost	**Đánh giá tiến độ** | Progress
Nắng	Nắng	33 °C	0	**Đạt**

Tóm tắt \| Summary: Thi công tường vây khu vực phía Tây Ga ST01 (tấm P-05, P-06) và đào tường dẫn trục 2–5.

II. NHÂN LỰC | MANPOWER

Đơn vị | Org.	**Loại** | Category	**Số người** | Nos.	**Giờ/người** | Hrs	**Giờ công** | Man-hrs
TCJV	Quản lý hiện trường ST01	6	10	60
TCJV	Kỹ sư trắc đạc & QA/QC	10	10	100
NTP-TV01	Công nhân tường vây ST01	45	10	450
NTP-TV01	Lao động phổ thông	24	10	240
TCJV	An toàn viên (HSE)	5	10	50
NTP-TB01	Tổ vận hành cẩu & grab	6	8	48
Tổng | Total		**96**		**948**

III. THIẾT BỊ | EQUIPMENT

Thiết bị | Equipment	**SL** | Qty	**Giờ HĐ** | Hrs	**Tình trạng** | Status	**Ghi chú** | Remark
Cẩu bánh xích 80T (ST01-C01)	1	10	Hoạt động	Phục vụ hạ lồng P-05
Gầu ngoạm tường vây Thủy lực	1	9	Hoạt động	Đào tấm P-06
Trạm trộn/tái sinh bentonite ST01	1	12	Hoạt động	
Máy đào 0,7 m³	2	8	Hoạt động	Đào tường dẫn
Xe bồn bê tông 7 m³	5	4	Hoạt động	Đổ BT tấm P-05

IV. KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN | WORK QUANTITIES

Activity ID	**Hạng mục** | Item	**ĐV** | Unit	**KH ngày** | Plan	**Thực hiện** | Actual	**%**	**Ghi chú** | Remark
ST01-DW-1120	Tường vây ST01 – đào tấm P-06	m3	150	145	97%	
ST01-DW-1130	Tường vây ST01 – lồng thép tấm P-05	tấn	26	26	100%	
ST01-DW-1140	Tường vây ST01 – bê tông tấm P-05	m3	195	198	102%	
ST01-GW-1010	Tường dẫn ST01 trục 2–5	m	15	14	93%	

V. VẬT TƯ | MATERIALS

Vật tư | Material	**ĐV** | Unit	**Nhập về** | Recv.	**Sử dụng** | Used	**Phiếu MIR/MAR**
Bê tông C35/45 tường vây ST01	m3	198	198	MIR-ST01-0112
Thép chủ D32 (lồng P-07)	tấn	28	0	MIR-ST01-0113
Bentonite Polymer	tấn	5	3	MIR-ST01-0109

VI. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN & KẾ HOẠCH NGÀY MAI | WORKS TODAY & PLAN FOR TOMORROW

Hôm nay | Today	**Ngày mai** | Tomorrow
• Đào gầu ngoạm tường vây tấm P-06 (Trục 3–4, ST01) • Hạ lồng thép và đổ bê tông tấm P-05 (ST01) • Thi công tường dẫn đoạn trục 2–5	• Đào hoàn thiện tấm P-06 đến cao trình thiết kế • Nghiệm thu lồng thép tấm P-07 cùng TVGS

VII. VƯỚNG MẮC / RÀNG BUỘC ĐANG MỞ | OPEN ISSUES & CONSTRAINTS

Mã | ID	Nội dung | Description	Mức | Sev.	Găng | CP	Bên xử lý | By	Hạn | Due	Trạng thái
VM-ST01-001	Vướng tuyến ống cấp nước D400 tại góc Tây Bắc Ga ST01	Cao	Có	Ban QLĐSĐT / SAWACO	15/11	Đang xử lý
VM-ST01-002	Phân luồng giao thông đêm phục vụ vận chuyển lồng thép siêu trường	Trung bình	–	TCJV / CSGT	12/11	Mở

VIII. AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG – CHỈ THỊ TVGS | HSE – QUALITY – ENGINEER'S INSTRUCTIONS

Sự cố HSE | Incidents	Kiểm tra ATLĐ | HSE inspections	Nghiệm thu | IR	NCR mới | New NCR	Ảnh hiện trường | Photos
0	2	1	0	2 ảnh

Mô tả sự cố | Incident details: Không có | None

Chỉ thị/ý kiến TVGS | Engineer's instructions: TVGS yêu cầu kiểm tra dung dịch bentonite tấm P-06 trước khi hạ lồng thép.

Kế hoạch ngày mai (tóm tắt) | Plan summary: Hoàn thành đào tấm P-06; gia công và nghiệm thu lồng thép P-07 tại Ga ST01.

Ảnh hiện trường | Site photos (2):



img2.jpeg



img3.jpg

Người lập Prepared by	Trưởng ga / CHT Site manager	Đại diện TCJV TCJV representative	TVGS xác nhận Engineer acknowledged
Quoc Toan	**Trương Quốc Toàn**		

Sinh tự động từ Microsoft 365 (SharePoint)
Ảnh: data/ST01/DailyReport_20261111/photos/ | Template version: template_DRP_ST01_20261101 (01/11/2026)