THACO	**BÁO CÁO NGÀY** DAILY REPORT Tuyến Metro số 2 – Gói thầu M2.1 Tham Lương – Bến Thành | HCMC Metro Line 2 – Package M2.1	CREC

Mã tài liệu | Doc. code	HCM2_1-23_CS-MAUR_TCJV-CPZZ-ST06-CWS-RP-041-S3-C01_BCN		
Vị trí | Location	ST06 – Ga ST06 (tên theo DM_ViTri)	**Số BCN** | Report no.	041
Ngày | Date	25/10/2026	**Ca** | Shift	Cả ngày (2 ca)

I. THÔNG TIN CHUNG & THỜI TIẾT | GENERAL & WEATHER

Sáng | AM	Chiều | PM	Nhiệt độ max | Max temp	Giờ mất do thời tiết | Hrs lost	Đánh giá tiến độ | Progress
Nắng	Mưa to	33 °C	1,5	**Đạt**

Tóm tắt | Summary: Thi công tường vây tấm P-12 (đào, hạ lồng thép, đổ bê tông); đào gầu ngoạm tấm P-13; tiếp tục tường dẫn đoạn trục 8–10. Mưa to 14:30–16:00 dừng đào 1,5 giờ. Giải trình K02: VM-ST06-007 và 009 chưa ảnh hưởng sản lượng hôm nay; bentonite còn đủ 4 ngày.

II. NHÂN LỰC | MANPOWER

Đơn vị | Org.	Loại | Category	Số người | Nos.	Giờ/người | Hrs	Giờ công | Man-hrs
TCJV	Quản lý	8	10	80
TCJV	Kỹ sư/Kỹ thuật	14	10	140
NTP-TV01	Công nhân kỹ thuật	52	10	520
NTP-TV01	Lao động phổ thông	30	10	300
TCJV	An toàn viên	6	10	60
NTP-TB02	Vận hành máy	4	8	32
Tổng | Total		**114**		**1.132**

III. THIẾT BỊ | EQUIPMENT

Thiết bị | Equipment	SL | Qty	Giờ HĐ | Hrs	Tình trạng | Status	Ghi chú | Remark
Cẩu bánh xích 80T	1	10	Hoạt động	
Gầu ngoạm tường vây (grab)	1	8,5	Hoạt động	Dừng 1,5h do mưa
Trạm trộn/tái sinh bentonite	1	12	Hoạt động	
Máy đào 0,7 m³	2	9	Hoạt động	
Xe bồn bê tông 7 m³	6	4	Hoạt động	Đổ BT tấm P-12
Máy phát điện 250 kVA	1	0	Chờ việc	Dự phòng

IV. KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN | WORK QUANTITIES

Activity ID	Hạng mục | Item	ĐV | Unit	KH ngày | Plan	Thực hiện | Actual	%	Ghi chú | Remark
ST06-DW-1120	Tường vây – đào tấm P-13	m3	160	142	89%	Mưa to 14:30–16:00
ST06-DW-1130	Tường vây – lồng thép tấm P-12	tấn	28	28	100%	
ST06-DW-1140	Tường vây – bê tông tấm P-12	m3	210	214	102%	
ST06-GW-1010	Tường dẫn trục 8–10	m	12	9	75%	Chờ ván khuôn

V. VẬT TƯ | MATERIALS

Vật tư | Material	ĐV | Unit	Nhập về | Recv.	Sử dụng | Used	Phiếu MIR/MAR
Bê tông C35/45 tường vây	m3	214	214	MIR-ST06-0187
Thép D32 (lồng P-14)	tấn	32	0	MIR-ST06-0188
Bentonite	tấn	4	3,5	MAR chờ PICC – NCC mới

MẪU – MINH HỌA

VI. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN & KẾ HOẠCH NGÀY MAI | WORKS TODAY & PLAN FOR TOMORROW

Hôm nay | Today	Ngày mai | Tomorrow
• Đổ bê tông tấm P-12 từ 06:30 đến 13:10, 214 m³, thí nghiệm 6 tổ mẫu *(Trục 6–7, P-12)* • Đào gầu ngoạm tấm P-13 đến cốt -18,4 m *(P-13)* • Gia công lồng thép tấm P-14 tại bãi *(Bãi gia công)*	• Đào hoàn thành P-13 đến cốt -32,5 m; kiểm tra độ thẳng đứng (Koden) *(P-13)* • Nghiệm thu cốt thép lồng P-14 với TVGS 09:00 *(Bãi gia công)*

VII. VƯỚNG MẮC / RÀNG BUỘC ĐANG MỞ | OPEN ISSUES & CONSTRAINTS

Mã | ID	Nội dung | Description	Mức | Sev.	Găng | CP	Bên xử lý | By	Hạn | Due	Trạng thái
VM-ST06-007	Cọc secant lấn ranh 300–450 mm tại cạnh Đông – chờ phương án xử lý của thiết kế	Cao	Có	Thiết kế TCJV / TVTK	28/10	Đang xử lý
VM-ST06-009	Phê duyệt NCC bentonite mới chưa có – còn tồn 4 ngày sử dụng	Cao	Có	Mua sắm / PICC	27/10	Mở
VM-ST06-010	Cáp ngầm chưa xác định tại trục 9 – cần dò tìm trước khi đào tường dẫn	Trung bình	–	Site + EVNHCMC	30/10	Mở
VM-ST06-011	Thiếu mặt bằng tập kết lồng thép do phân luồng giao thông giai đoạn 2	Trung bình	–	Ban QLĐSĐT / CSGT	05/11	Mở

VIII. AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG – CHỈ THỊ TVGS | HSE – QUALITY – ENGINEER'S INSTRUCTIONS

Sự cố HSE | Incidents	Kiểm tra ATLĐ | HSE inspections	Nghiệm thu | IR	NCR mới | New NCR	Ảnh hiện trường | Photos
0	3	2	0	6 ảnh

Mô tả sự cố | Incident details: Không có | None

Chỉ thị/ý kiến TVGS | Engineer's instructions: TVGS yêu cầu bổ sung biên bản kiểm tra dung dịch bentonite tấm P-12 trước 08:00 ngày 26/10.

Kế hoạch ngày mai (tóm tắt) | Plan summary: Hoàn thành đào tấm P-13, hạ lồng thép P-13; đổ bê tông tường dẫn trục 8–9; nghiệm thu cốt thép lồng P-14 với TVGS.

Người lập Prepared by	Trưởng ga / CHT Site manager	Đại diện TCJV TCJV representative	TVGS xác nhận Engineer acknowledged
[Người lập – minh họa] Nộp lúc 16:42 25/10/2026	[Trưởng ga – minh họa] Duyệt 17:20 25/10/2026		

Kiểm tra dữ liệu | Data checks: K01:OK; K02:Cảnh báo; K03:OK; K04:OK; K05:OK; K06:OK; K07:OK; K08:OK; K09:OK; K10:OK; K11:OK; K12:OK · Ý kiến duyệt: Đồng ý; giải trình K02 đã ghi trong tóm tắt
Sinh tự động từ Microsoft 365 (SharePoint → Power Automate) – không sửa số liệu trên PDF. Bản chính thức lưu trên CDE BIC (zone A) theo TMP-001.
Ảnh: BCN_AnhHienTruong/ST06/2026-10-25

MẪU MINH HỌA